


Investiční záměry města Jeseník 2014 - 2018 k 08/2018


č.	Název	Zdroj financování	Zahájení	Dokončení	Vlastní zdroj financování /Kč/ *	Reálná výše dotace /Kč/	Financování celkem /Kč/	Poznámka
1	Technická vybavenost Na Svahu	VLASTNÍ	31.3.2014	31.7.2014	6 140 375 Kč	0 Kč	6 140 375 Kč	zrealizováno
2	Cyklistická stezka Jeseník – Bobrovník, km 0,264 20 - 0,314 80	OK	2.5.2014	30.6.2014	251 807 Kč	211 514 Kč	463 321 Kč	zrealizováno
3	Systém sběru bioodpadů, Jeseník	OPŽP	2.5.2014	29.9.2014	344 225 Kč	3 098 019 Kč	3 442 244 Kč	zrealizováno
4	Sanace zdiva ZUŠ O. Březiny v Jeseníku	VLASTNÍ	28.4.2014	20.6.2014	1 390 290 Kč	0 Kč	1 390 290 Kč	zrealizováno
5	Realizace energeticky úsporných opatření objektu ZUŠ - Jeseník	OPŽP	22.6.2015	30.9.2015	1 064 324 Kč	1 393 996 Kč	2 458 321 Kč	zrealizováno
6	Stavební úpravy MŠ Křížkovského, Jeseník	OPŽP	22.6.2015	29.9.2015	1 665 252 Kč	1 488 131 Kč	3 153 383 Kč	zrealizováno
7	Centrum sociálních služeb Jeseník	ROP	20.10.2014	30.9.2015	17 279 524 Kč	41 243 169 Kč	58 522 692 Kč	zrealizováno
8	Fyzická revitalizace areálu bývalého kláštera sv. Voršily	ROP	1.7.2014	3.6.2015	4 068 547 Kč	6 682 655 Kč	10 751 202 Kč	zrealizováno
9	Katovna	OPPS	31.10.2014	20.6.2015	5 283 455 Kč	5 034 050 Kč	10 317 505 Kč	zrealizováno
10	Fyzická revitalizace a zklidnění ulic Komenského a Školní v Jeseníku	ROP	31.10.2014	30.10.2015	2 026 896 Kč	6 423 955 Kč	8 450 852 Kč	zrealizováno
11	Odbahnění rybníku Staříč 1a Jeseník	OPŽP	1.10.2014	30.11.2014	412 916 Kč	944 160 Kč	1 357 076 Kč	zrealizováno
12	Zvýšení retenční schopnosti krajiny – Jeseník Za Podjezdem	OPŽP	24.10.2014	30.10.2015	242 502 Kč	1 948 518 Kč	2 191 020 Kč	zrealizováno
13	Oprava střechy kina	VLASTNÍ	24.10.2014	30.6.2015	2 339 862 Kč	0 Kč	2 339 862 Kč	zrealizováno
14	Realizace energeticky úsporných opatření budovy IPOS	OPŽP	31.10.2014	30.9.2015	10 329 313 Kč	36 199 318 Kč	46 528 631 Kč	zrealizováno
15	Výstavba turistického parkoviště u jeseníckého muzea - Jesenka	ROP	1.7.2015	30.10.2015	2 189 460 Kč	4 791 357 Kč	6 980 817 Kč	zrealizováno
16	Rekonstrukce kolonády v lázních Jeseník	ROP	1.5.2015	4.8.2015	1 235 298 Kč	5 846 714 Kč	7 082 012 Kč	zrealizováno
17	Rekonstrukce letního koupaliště	ROP	1.7.2015	15.12.2015	13 409 131 Kč	12 000 000 Kč	25 409 131 Kč	zrealizováno
18	Naučná stezka Schroth - Priessnitz	ROP	1.8.2015	30.11.2015	2 051 202 Kč	6 895 098 Kč	8 946 300 Kč	zrealizováno
19	Most Husova	EHP	1.4.2015	5.1.2016	1 189 711 Kč	4 189 720 Kč	5 379 431 Kč	zrealizováno
20	Obratiště u vlakového nádraží	VLASTNÍ	31.8.2016	31.11.2016	1 256 486 Kč	0 Kč	1 256 486 Kč	zrealizováno
21	Cyklostezka Jeseník - Česká ves	SFDI	1.8.2016	30.11.2016	1 440 283 Kč	3 814 785 Kč	5 255 068 Kč	zrealizováno
22	Plynofikace Zorý za Podjezdem	VLASTNÍ	30.10.2016	30.1.2017	2 872 879 Kč	598 950 Kč	3 471 829 Kč	zrealizováno
23	Regenerace sídliště 9. května - I. Etapa	MMR	17.10.2016	30.6.2017	5 022 653 Kč	4 000 000 Kč	9 022 653 Kč	zrealizováno
24	Demolice sportovní haly	VLASTNÍ	15.1.2017	1.4.2017	6 063 442 Kč	0 Kč	6 063 442 Kč	zrealizováno
25	Výstavba Sportovní haly	CAMPA-NET+OK+DPH	1.8.2017	30.4.2018	22 313 779 Kč	45 500 000 Kč	67 813 779 Kč	zrealizováno
26	Cyklostezka Za Plynárnou	IROP	1.6.2017	30.9.2017	328 779 Kč	2 959 014 Kč	3 287 793 Kč	zrealizováno
27	Chodník Lipovská	IROP	1.9.2017	30.6.2018	728 507 Kč	6 556 566 Kč	7 285 073 Kč	zrealizováno
28	Regenerace sídliště 9. května - II. Etapa	MMR	1.8.2017	30.5.2019	6 439 089 Kč	4 000 000 Kč	10 439 089 Kč	v realizaci
29	Chodník Rejvízská	IROP	1.9.2018	31.5.2019	646 350 Kč	7 636 916 Kč	8 283 266 Kč	příprava VŘ
30	Sociální bydlení Tylova 652	IROP	30.1.2018	30.9.2018	1 762 051 Kč	7 880 922 Kč	9 642 973 Kč	v realizaci
31	Most na ul. Rejvízská	VLASTNÍ (úvěr)	30.6.2017	30.6.2018	10 785 936 Kč	0 Kč	10 785 936 Kč	zrealizováno
32	Centrum společenských aktivit	IROP	30.4.2018	20.11.2018	6 500 000 Kč	18 000 000 Kč	24 500 000 Kč	v realizaci
33	Centrum společenských aktivit	ČR-PL	30.10.2017	30.1.2020	2 000 000 Kč	11 000 000 Kč	13 000 000 Kč	v realizaci
34	Hasičská zbrojnice Jeseník	IROP	31.8.2017	30.6.2018	3 500 197 Kč	14 903 480 Kč	18 403 677 Kč	podání žádosti
35	Dětské dopravní hřiště	OK	31.7.2017	30.4.2018	2 751 302 Kč	1 800 000 Kč	4 551 302 Kč	zrealizováno
36	Multifunkční hřiště Sídlíště pod Chlumem	VLASTNÍ	31.7.2017	30.9.2017	350 000 Kč	0 Kč	350 000 Kč	zrealizováno
37	Parkoviště pod Iposem	VLASTNÍ (úvěr)	30.6.2018	30.11.2018	9 614 869 Kč	0 Kč	9 614 869 Kč	v realizaci
38	Chodník Seifertova	VLASTNÍ	31.4.2019	31.10.2019	6 890 000 Kč	0 Kč	6 890 000 Kč	projekční příprava
39	Dětský vodní svět Smetanovy sady	ČR-PL	30.5.2018	30.10.2018	550 000 Kč	4 950 000 Kč	5 500 000 Kč	žádost neúspěšná
40	Chodník Horní Dukelská a rekonstrukce MK u Sportovní haly	VLASTNÍ	30.6.2018	30.10.2018	6 017 035 Kč	0 Kč	6 017 035 Kč	v realizaci
41	Oprava střešního pláště a fasád MŠ Kopretina	VLASTNÍ	30.7.2018	30.9.2018	4 331 399 Kč	0 Kč	4 331 399 Kč	v realizaci
42	Obnova dešťové kanalizace Jeseník ul. Na Úbočí, Tyršova	VLASTNÍ	30.5.2018	30.9.2018	1 795 270 Kč	0 Kč	1 795 270 Kč	v realizaci
					<b>176 874 397 Kč</b>	<b>271 991 006 Kč</b>	<b>448 865 403 Kč</b>	

Pozn. \* výdaje s DPH obsahují převážně pouze stavební náklady, neobsahují další výdaje spojené s realizací investice (PD, TDI, AD, BOZP, publicita aj.)  
 - realizační ceny jsou uvedeny u záměrů ve stavu "zrealizováno" a "v realizaci", u ostatních se jedná o rozpočtované náklady  
 - poměr reálné výše dotace a vlastních zdrojů financování je u připravovaných záměrů odhadnut a může být poskytovatelem dotace upraven  
 - termín zahájení a dokončení připravovaných záměrů je orientační s ohledem na průběh VŘ


Celkem investice 2014 - 2018



Investice 2015 - 2018 z ROP a IROP



Investice 2015 - 2016 z OPŽP



Pozn: Smlouva o poskytnutí dotace  
 Rozhodnutí o poskytnutí dotace  
 Regionální operační program  
 Státní fond životního prostředí  
 Operační program životního prostředí  
 Operační program příhraniční spolupráce  
 Ministerstvo životního prostředí  
 Ministerstvo kultury  
 Státní fond dopravní infrastruktury  
 Integrovaný regionální operační program  
 Olomoucký kraj  
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
 Výběrové řízení

SoPD  
 RoPD  
 ROP  
 SFŽP  
 OPŽP  
 OPPS  
 MŽP  
 MK  
 SFDI  
 IROP  
 OK  
 MŠMT  
 VŘ

VÝVOJ INVESTIC V LETECH 2012 - 2018 (NAD 2 MIL. Kč s DPH)

