



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0270/2014

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Jeseník

Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník

IČO: 00302724

DIČ: CZ00302724

Bankovní ústav: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník

Číslo účtu: č.ú.: 86-7692800237/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Adam Kalous - starosta města

Tel.: 584 498 151

E-mail: starosta@mujes.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Uher – vedoucí oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník, Bc. Marek Fatura – referent oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník

Tel.: 584 498 180, 584 498 112

E-mail: jiri.uher@mujes.cz, marek.fatura@mujes.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: STAPROM CZ, spol. s r. o.

Sídlo: Otakara Březiny 398, 790 01 Jeseník

IČO: 26799375

DIČ: CZ26799375

Bankovní ústav: ČSOB, a.s. pobočka Jeseník

Číslo účtu: 182 589 185/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Labounek - jednatel společnosti

Tel. : 584 458 660

E-mail: info@staprom.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Petr Labounek

Tel. : 777 576 497

E-mail: labounek@staprom.cz

Sídlo


(dále jen „Zhotovitel“)

2. PREAMBULE

Tento dodatek je uzavírán v důsledku prodloužení Objednatele při vytvoření podmínek pro včasné a původní smlouvou definované zahájení stavby. Prodloužení bylo způsobeno prodloužením doby průběhu zadávacího řízení a prodlevou v zajištění finančních prostředků na úhradu provedených stavebních prací. V souladu s obchodními podmínkami, které jsou a zůstávají nedílnou součástí smlouvy, je upravena skutečná lhůta plnění.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti | Pro vodu,
vzduch a přírodu

3. LHŮTY A TERMÍNY

- 3.1. Termín původně předpokládaného zahájení stavebních prací a předání staveniště byl původní smlouvou sjednán na 30. 9. 2014. V důsledku prodlení průběhu zadávacího řízení a v důsledku prodlevy v získání finančních prostředků (doručeného Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ze dne 20. 11. 2014 a přijaté usnesení Rady města Jeseník ze dne 21. 11. 2014, kterým bylo v plné výši zajištěno financování předmětu díla) předal Objednatel Zhotoviteli staveniště až v termínu **26. 11. 2014**.
- 3.2. Proti původně sjednanému Termínu zahájení stavby došlo k prodlevě v délce 57 kalendářních dnů.
- 3.3. Původně smlouvou sjednaný termín dokončení byl dohodnut na 20. 09. 2015. Dle bodu 4.2.2. obchodních podmínek platí, že lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinnosti ze strany Objednatele vůči Zhotoviteli, jak je dohodnuto ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností (v tomto případě s předáním staveniště) není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Lhůta pro dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinnosti. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení díla bude uzavřen písemný Dodatek ke smlouvě.
- 3.4. V důsledku předchozích bodů sjednávají obě smluvní strany nový Termín dokončení stavebních prací, a to na nejpozději do **10. 10. 2015**.
- 3.5. Proti původní Smlouvě došlo k prodloužení lhůty plnění o 20 kalendářních dnů. Zhotovitel potvrzuje, že zbývající lhůtu prodlení Objednatele pokryje svým zvýšeným úsilím.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Jiná ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
- 4.2. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

*"Tato smlouva o dílo byla schválena radou
obce dne 02.10.2015 číslo usnesení 1070
nadpoloviční většinou hlasů členů rady obce.
A to v souladu se zákonem."*

V Jeseníku dne 02.10.2015

Za Objednatele:

Ing. Adam Kalous
starosta města Jeseník



V Jeseníku dne 02.10.2015

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Labounek
jednatel společnosti

STAPROM CZ spol. s r.o.
Otakara Březiny 398, 790 01 Jeseník
IČO: 26799375, DIČ: CZ26799375

-3-