



Evropská unie  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Partner pro váš rozvoj



**ROP**  
Střední Morava

# SMLOUVA O DÍLO Č. MJ-SML/0277/2014 NA PROVEDENÍ STAVBY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JESENÍK

## DODATEK č. 1

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0277/2014 na provedení stavby Centrum sociálních služeb Jeseník (dále jen Dodatek) je uzavřen v souladu s ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen OZ), za použití ust. § 2586 a násl. OZ, mezi těmito smluvními stranami:

### Čl. 1.

#### SMLUVNÍ STRANY

##### OBJEDNATEL:

**Název:** Město Jeseník  
**Se sídlem:** Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ: 790 01  
**IČ:** 003 02 724  
**DIČ:** CZ 003 02 724  
**Jednající:** Ing. Adamem Kalousem, starostou města  
**Zástupce objednatele**  
**ve věcech technických:** Ing. Jiří Uher, vedoucí oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník  
tel: 584 498 180, e-mail: [jiri.uher@mujes.cz](mailto:jiri.uher@mujes.cz)  
Bc. Marek Fatura, referent oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník  
Tel: 584 498 112, e-mail: [marek.fatura@mujes.cz](mailto:marek.fatura@mujes.cz)  
**Bankovní spojení:** 86-7692800237/0100

a

##### ZHOTOVITEL:

**Obchodní firma/název:** RAKORD – R & R, spol. s r.o.  
**Se sídlem/místem podnikání:** Krnov – Pod Bezručovým vrchem, Lidická 1357/12, PSČ 794 01  
**IČ:** 439 60 065  
**DIČ:** CZ 43960065  
**Zastoupen:** Ing. Vladimírem Rajfem, jednatelem  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., č.ú 105247771/0100  
**e-mail:** [rakord@rakord.cz](mailto:rakord@rakord.cz)  
**tel:** 777 720 721  
**adresa pro doručování písemností**  
**na území ČR:** RAKORD – R & R, spol. s r.o., Lidická 1357/12, 794 01 Krnov  
**zástupce zhotovitele ve věcech technických:** Pavel Andrlé

zapsán v odd. C, vložka č. 1974, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě



## II.

### PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel a zhotovitel v otevřeném zadávacím řízení na zadání významné, podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod názvem: „Centrum sociálních služeb Jeseník“ - registrační číslo projektu CZ. 1.12/2.2.00/29.01477, postupem podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách dne 14. 10. 2014 uzavřeli Smlouvu o dílo č. MJ-SML/0277/2014 na provedení stavby Centrum sociálních služeb Jeseník (dále jen Smlouva).
2. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 ujednaly dílčí změnu barevného provedení povrchové úpravy dveřních křídel ve stavebním objektu SO 01.1 a dílčí omezení rozsahu předmětu díla ohledně nátěrů ocelových zárubní dveří ve stavebních objektech SO 01.1, SO 01.2, SO 01.3, které objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky a žadatel o poskytnutí dotace, společně s důsledky na výši celkové ceny díla sjednané v čl. 8 odst. 1 Smlouvy, dne 13. 03. 2015 oznámil poskytovateli dotace - Regionální radě regionu soudružnosti Střední Morava (viz Příloha č. 1 a č. 2 Dodatku).

## III.

### PŘEDMĚT DOHODY

#### III./1

### ZMĚNA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

1. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel s odbornou péčí, na vlastní náklad a nebezpečí, v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, jež tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a Položkovým výkazem výměr, jež tvoří Přílohu č. 3 tohoto Dodatku, bez změny celkové ceny díla sjednané v čl. 8 odst. 1 Smlouvy, provede tato plnění:
  - 1.1 Nátěry – povrchovou úpravu dveří (dveřních křídel) ve stavebním objektu SO 01.1, které jsou položkově oceněny a specifikovány:
    - v Položkovém rozpočtu č.1.1.13 pro stavební objekt SO 01.1,
    - Díl: 783,
    - pod č. položky: 783624293B,
    - názvem položky: Povrchová úprava truhlářských výrobků barva bílá,za použití nátěrové hmoty v barvě: „Bílá“, v rozsahu nátěrové plochy dveřních křídel o celkové výměře 6,38 m<sup>2</sup>, za celkovou cenu ve výši 1.324,68 Kč bez DPH, při jednotkově ceně určené v položkovém rozpočtu ve výši 207.50 Kč/m<sup>2</sup> bez DPH.
  - 1.2 Nátěry – povrchovou úpravu dveří (dveřních křídel) ve stavebním objektu SO 01.1, které jsou položkově oceněny a specifikovány:
    - v Položkovém rozpočtu č.1.1.13 pro stavební objekt SO 01.1,
    - Díl: 783,
    - pod č. položky: 783624294DD,
    - názvem položky: Povrchová úprava truhlářských výrobků dezén DUB,



za použití nátěrové hmoty v odstínu: „dezén DUB“, v rozsahu nátěrové plochy dveřních křídel o celkové výměře 25,94 m<sup>2</sup>, za celkovou cenu ve výši 5.381,51 Kč bez DPH, při jednotkové ceně určené v položkovém rozpočtu ve výši 207.50 Kč/m<sup>2</sup> bez DPH.

2. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel k provedení nátěrů – povrchové úpravě dveří (dveřních křídel) ve stavebním objektu SO 01.1 použije barvu bílou a barvu v odstínu dezén DUB, v rozsahu nátěrové plochy sjednaném v čl. III./1 odst. 1 Dodatku, na místo původně sjednané barvy v odstínu „ledová modř“ o celkové výměře nátěrové plochy dveří 21,95 m<sup>2</sup> (položka 783624203M) a na místo barvy v odstínu „RAL 7016“ o celkové výměře nátěrové plochy dvoří 10,37 m<sup>2</sup> (položka 783624204RL).
3. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady opatřit nátěrové hmoty v barvě Bílá a v barvě dezén DUB, které použije na provedení nátěrů - povrchové úpravy dveří (dveřních křídel) ve stavebním objektu SO 01.1 (položka 783624293B a položka 83624294DD) s tím, že kupní cena těchto nátěrových hmot je zahrnuta v celkové ceně za provedení těchto nátěrů určené v Položkovém rozpočtu, jež tvoří Přílohu č. 3 tohoto Dodatku.
4. Smluvní strany sjednaly, že provedením nátěrů – povrchové úpravy dveří (dveřních křídel) ve stavebním objektu SO 01.1 v barvě „Bílá“ a v barvě odstínu „dezén DUB“, v rozsahu nátěrové plochy dveří sjednaném v čl. III./1 odst. 1 Dodatku, ve spojení s Položkovým rozpočtem, se nemění celková cena díla sjedná v čl. 8 odst. 1 Smlouvy.


### III./2

#### OMEZENÍ ROZSAHU PŘEDMĚTU DÍLA

1. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 omezují rozsah předmětu díla tak, že předmětem díla podle Smlouvy není práškové lakování (komaxit) ocelových zárubní dveří ve stavebních objektech SO 01.1, SO 01.2 a SO 01.3 specifikované v Položkovém rozpočtu - stavebním dílu 766 – konstrukce truhlářské, povrchová úprava a barevnost nátěrů ocelových zárubní.
2. Smluvní strany sjednaly, že v důsledku omezení předmětu díla se celková cena díla sjednaná v čl. 8 odst. 1 Smlouvy snižuje o částku 19.554,-Kč,- Kč bez DPH (položkové rozpočty, které tvoří Přílohu č. 4 tohoto Dodatku), a to z původní ceny ve výši 48.981.928,-Kč, na novou celkovou cenu ve výši 48.962.374,-Kč.
3. Rozsah předmětu díla je omezen v důsledku změny technického řešení způsobu provedení povrchové úpravy ocelových zárubní dveří ve stavebních objektech SO 01.1, SO 01.2 a SO 01.3, kterou zhotovitel provede ze celkovou cenu 16.384,02,- Kč bez DPH, jako samostatnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., podle objednávky objednatele č. 36/2015/OSMI OIR/Uh, ze dne 18.05.2015; učiněné objednatelem v souladu s Metodickým pokynem „Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013“ V31 MP ZZ 8.3 Regionální rady regionu soudružnosti Stření Morava a v souladu s čl. 11 odst. 6 Směrnice č 3/2013 schválené Radou města Jeseník o zadávání veřejných zakázek.

### IV.

#### ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ



1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě vzniká a nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, přičemž každé vyhotovení má platnost originálu a všechna vyhotovení tvoří dohromady jeden právní dokument. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení Smlouvy a jedno vyhotovení Smlouvy obdrží Regionální rada regionu soudružnosti Střední Morava.
3. Zhotovitel bez výhrad souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku na webových stránkách objednatele nebo na webovém profilu objednatele.
4. **Doložka platnosti:** Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení stavby Centrum sociálních služeb Jeseník schválila Rada města Jeseník dne 12.06.2015, svým usnesení č. 731.

Příloha č. 1 Oznámení žadatele o změnách v Projektu  
Příloha č. 2 Oznámení žadatele o změnách v projektu  
Příloha č. 3 Položkový rozpočet, Díl 783, Nátěry  
Příloha č. 4 Položkové rozpočty SO 01.1, SO 01.2, SO 01.3

v KRNOVĚ dne: 15. 06. 2015

v Jeseníku dne 15. 06. 2015

**ZHOTOVITEL**

Ing. Vladimír Rajf  
jednatel společnosti  
**RAKORD - R & R, spol. s r.o.**  
**RAKORD - R & R, spol. s r.o.**  
Lidická 1357/12, 794 01 KRNOV  
IČ 439 600 65  
DIČ CZ43960065

**OBJEDNATEL**

Ing. Adam Kalous  
starosta  
**Město Jeseník**



Předběžná řídicí kontrola	
<b>Příkazce operace :</b>	<b>Správce rozpočtu :</b>
Jméno <u>Ing. TILLY WERT</u>	§ 4359 Pol. 621 026 125
Podpis	Jméno <u>Ing. V. VITKOVÁ</u>
Datum <u>15.6.2015</u>	Podpis
	Datum <u>15.6.2015</u>

**Příloha č. 2 - D21 - Oznámení žadatele o změnách v projektu**

Registrační číslo projektu: CZ.1.12/2.2.00/29.01477

Název projektu: Centrum sociálních služeb Jeseník

Název žadatele: Město Jeseník

Prioritní osa a oblast podpory: 2.2.2

Údaj, ve kterém dochází ke změně: Povrchová úprava dveří

- na objektech: SO 01.1 Stávající objekt

- Stavební díl 783 Nátěry - povrchová úprava a barevnost nátěrů dveřních křídel

Původní hodnota: Navržený odstín „Ledová modř“ a Ral 7016


Nová hodnota: Nahrazen Dezén DUB


Cena díla: Beze změny

Důvod změny:

Požadavek zástupce provozovatele na stávajícím objektu SO 01.1, sjednotit a přizpůsobit provedení dveřních křídel barevnému odstínu (dezénu Dubu) v jednotlivých podlažích 1. NP, 2. NP.

V Jeseníku dne 13.3. 2015

	Jméno a příjmení	Podpis
Žadatel:	Ing. Adam Kalous	
Pracovník ORP:		
Změnu schválil vedoucí ORPO/Z:		



Vyhotoveno ve dvou verzích s platností originálu. Formulář současně slouží jako protokol o změně (D20) v systému MONIT7+.

*Handwritten initials*

**Příloha č. 2 - D21 - Oznámení žadatele o změnách v projektu**

Registrační číslo projektu: CZ.1.12/2.2.00/29.01477

Název projektu: Centrum sociálních služeb Jeseník

Název žadatele: Město Jeseník

Prioritní osa a oblast podpory: 2.2.2

Údaj, ve kterém dochází ke změně: **Cena díla dle smlouvy o dílo - Položkový rozpočet**

- na objektech: SO 01.1 Stávající objekt, SO 01.2 Přístavba, SO 01.3 Krčec

- Stavební díl 766 Konstrukce truhlářské, povrchová úprava a barevnost nátěrů ocelových zárubní

Původní hodnota: 48 981 928,- Kč


Nová hodnota: 48 978 759,- Kč viz příloha položkové rozpočty


(tzn. méněpráce ve výši 3.169,- Kč)

Důvod změny:

Provozní požadavek zástupce provozovatele na snadnější údržbu a případnou opravitelnost poškozených Komaxitovaných zárubní, bylo práškové lakování (komaxit) nahrazeno nátěrovým systémem syntetickými barvami v požadovaném technickém parametru dle PD (rozsah 1x základní nátěr a 2x vrchní lak). Na stávajícím objektu byl rovněž barevný odstín přizpůsoben stávajícímu barevnému provedení v jednotlivých podlažích 1. NP, 2. NP.

V Jeseníku dne 13.3. 2015

	Jméno a příjmení	Podpis
Žadatel:	Ing. Adam Kalous	
Pracovník OŘP:		
Změnu schválil vedoucí OŘPO/Z:		



Vyhotoveno ve dvou verzích s platností originálu. Formulář současně slouží jako protokol o změně (D20) v systému MONIT7+.


*Handwritten initials or signature*

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1.1.13	VP a MP. Povrchové úpravy dveří	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 01.1</b>	<b>Stávající objekt</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>21/2014VP</b>	<b>CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JESENÍK</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ateliér Velehradský, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ateliér Velehradský, s.r.o.			
Objednatel	Město Jeseník			
Dodavatel	RAKORD - R & R, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	21/2014
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	0		
HZS	0		
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>ing. Ruzf</i>	Jméno :
Datum :		Datum : <i>15.6.2015</i>	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč
DPH	15,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	21/2014VP CENTRUM SOCIALNÍCH SLUŽEB JESENÍK	Rozpočet :	1.1.13
Objekt :	SO 01.1 Stávající objekt	VP a MP. Povrchové úpravy dveří	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
783 Nátěry	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
<b>CELKEM VRN</b>			0	<b>0</b>




## Položkový rozpočet

Stavba :	21/2014VP CENTRUM SOCIALNICH SLUŽEB JESENÍK	Rozpočet: 1.1.13
Objekt :	SO 01.1 Stávající objekt	VP a MP. Povrchové úpravy dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 783</b>						
1	783624203M	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel odstín ledová modř	m2	-21,95	207,50	-4 553,59
Odpočet z pol. č. 65 stav. dílu 766 Smluvního rozpočtu :						
766-D1 01 1x: -2*((0,80+0,05)*(1,97+0,025))					-3,39	
dtto , ale pol. č. 67 , 766-D1 04 4x: -2*((0,90+0,05)*(1,97+0,025))*4					-15,16	
dtto , ale pol. č. 68 , 766-D1 05 1x: -2*((0,80+0,05)*(1,97+0,025))					-3,39	
2	783624204RL	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel odstín RAL 7016	m2	-10,37	207,50	-2 152,61
Odpočet z pol. č. 66 stav. dílu 766 Smluvního rozpočtu :						
766-D1 02 1x: -2*((0,70+0,05)*(1,97+0,025))					-2,99	
dtto , ale pol. č. 69 , 766-D1 06 1x: -2*((1,80+0,05)*(1,97+0,025))					-7,38	
3	783624293B	Povrchová úprava truhlářských výrobků barva bílá	m2	6,38	207,50	1 324,68
Přípočet do pol. č. 65 stav. dílu 766 Smluvního rozpočtu :						
766-D1 01 1x: 2*((0,80+0,05)*(1,97+0,025))					3,39	
dtto , ale pol. č. 66 , 766-D1 02 1x: 2*((0,70+0,05)*(1,97+0,025))					2,99	
4	783624294DD	Povrchová úprava truhlářských výrobků dezén DUB	m2	25,94	207,50	5 381,51
Přípočet do pol. č. 69 stav. dílu 766 Smluvního rozpočtu :						
766-D1 06 1x: 2*((1,80+0,05)*(1,97+0,025))					7,38	
dtto , ale pol. č. 67 , 766-D1 04 4x: 2*((0,90+0,05)*(1,97+0,025))*4					15,16	
dtto , ale pol. č. 68 , 766-D1 05 1x: 2*((0,80+0,05)*(1,97+0,025))					3,39	
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1.1.09MP. Změna technického řešení povrchů	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>SO 01.1</b>	<b>Stávající objekt</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>21/2014VP</b>	<b>CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JESENÍK</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ateliér Velehradský, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ateliér Velehradský, s.r.o.		
Objednatel	Město Jeseník		
Dodavatel	RAKORD - R & R, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	21/2014
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	0	
Z	PSV celkem	-1 428	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN	celkem	-1 428	
	HZS	0	
ZRN+HZS		-1 428	Ostatní náklady neuvedené <span style="float: right;">0</span>
ZRN+ost.náklady+HZS		-1 428	Ostatní náklady celkem <span style="float: right;">0</span>
<b>Výpracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno : <i>ing. Rajt</i>	Jméno :
Datum :		Datum : <i>15.6.2016</i>	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		-1 428 Kč
DPH	15,0 %		-214 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-1 642 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	21/2014VP CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JESENÍK	Rozpočet :	1.1.09MP.
Objekt :	SO 01.1 Stávající objekt	Změna technického řešení povrchové	

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
783 Nátěry	0	-1 428	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>-1 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
<b>CELKEM VRN</b>			0	0
				0

## Položkový rozpočet

Stavba :	21/2014VP CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JESENÍK	Rozpočet: 1.1.09MP.
Objekt :	SO 01.1 Stávající objekt	Změna technického řešení povrchové úpravy zárubní.


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
1	783242099	Povrchová úprava - práškové lakování - KOMAXIT RAL 9006 - jemná struktura	m2	-7,84	182,00	-1 427,61
		z pol. č. 65 stav. dílu 766 Smluvního rozpočtu :				
		766-D1 01 1x :-(0,80+1,97*2)*(0,10+0,05*2)		-0,95		
		dtto , ale pol. č. 66 , 766-D1 02 1x :-(0,70+1,97*2)*(0,10+0,05*2)		-0,93		
		dtto , ale pol. č. 67 , 766-D1 04 4x :-(0,90+1,97*2)*(0,10+0,05*2)*4		-3,87		
		dtto , ale pol. č. 68 , 766-D1 05 1x :-(0,80+1,97*2)*(0,10+0,05*2)		-0,95		
		dtto , ale pol. č. 69 , 766-D1 06 1x :-(1,80+1,97*2)*(0,10+0,05*2)		-1,15		
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>-1 427,61</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>1.2.08MP</b>	<b>Změna technického řešení povrchů</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 01.2</b>	<b>Přístavba</b>			
<b>Stavba</b>	Název stavby		Měrná jednotka	
<b>21/2014VP</b>	<b>CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JESENÍK</b>		Počet jednotek	0
Projektant	Ateliér Velehradský, s.r.o.		Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu	Ateliér Velehradský, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Objednatel	Město Jeseník			
Dodavatel	RAKORD - R & R, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	21/2014
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	-15 757		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-15 757		
HZS	0		
ZRN+HZS	-15 757	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-15 757	Ostatní náklady celkem	0

Vpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>ing. Ražf</i>	Jméno :
Datum :		Datum : <i>15.6.2015</i>	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		
DPH	15,0 %		-15 757 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		-2 364 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-18 121 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	21/2014VP CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JESENÍK	Rozpočet :	1.2.08MP.
Objekt :	SO 01.2 Přístavba	Změna technického řešení povrchové úpravy	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
783 Nátěry	0	-15 757	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>-15 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	21/2014VP CENTRUM SOCIALNICH SLUŽEB JESENÍ	Rozpočet: 1.2.08MP.
Objekt :	SO 01.2 Příklad	Změna technického řešení povrchové úpravy zárubní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 783</b>						
1	783242099	<b>Nátěry</b>				
		Povrchová úprava - práškové lakování - KOMAXIT RAL 9006, 7016 - jemná struktura	m2	-86,58	182,00	-15 756,69
		z pol. č. 172 stav. dílu 766 Smluvního rozpočtu :				
		766-D2. 02 3x:-(0,60+2,17*2)*(0,16+0,05*2)*3		-3,85		
		dtto , ale pol. č. 173 , 766-D2. 03 1x :-(0,70+2,10*2)*(0,16+0,05*2)		-1,27		
		dtto , ale pol. č. 174 , 766-D2. 04 3x:- (0,70+2,10*2)*(0,16+0,05*2)*3		-3,82		
		dtto , ale pol. č. 175 , 766-D2. 05 2x:- (0,80+2,10*2)*(0,16+0,05*2)*2		-2,60		
		dtto , ale pol. č. 176 , 766-D2. 06 3x:- (0,80+2,10*2)*(0,16+0,05*2)*3		-3,90		
		dtto , ale pol. č. 177 , 766-D2. 07 1x :-(0,80+2,10*2)*(0,16+0,05*2)		-1,30		
		dtto , ale pol. č. 178 , 766-D2. 08 1x :- (0,90+1,97*2)*(0,075+0,05*2)		-0,85		
		dtto , ale pol. č. 179 , 766-D2. 09 2x:- (0,90+2,10*2)*(0,12+0,05*2)*2		-2,24		
		dtto , ale pol. č. 180 , 766-D2. 10 1x:-(0,90+2,10*2)*(0,12+0,05*2)		-1,12		
		dtto , ale pol. č. 181 , 766-D2. 11 6x:- (0,90+2,10*2)*(0,12+0,05*2)*6		-6,73		
		dtto , ale pol. č. 182 , 766-D2. 12 1x :-(0,90+2,10*2)*(0,12+0,05*2)		-1,12		
		dtto , ale pol. č. 183 , 766-D2. 13 1x:-(0,90+2,10*2)*(0,12+0,05*2)		-1,12		
		dtto , ale pol. č. 184 , 766-D2. 14 8x:- (0,90+2,10*2)*(0,12+0,05*2)*8		-8,98		
		dtto , ale pol. č. 185 , 766-D2. 15 6x:- (1,40+2,10*2)*(0,12+0,05*2)*6		-7,39		
		dtto , ale pol. č. 186 , 766-D2. 16 7x :- (1,40+2,10*2)*(0,12+0,05*2)*7		-8,62		
		dtto , ale pol. č. 187 , 766-D2. 17 1x :-(1,40+2,10*2)*(0,12+0,05*2)		-1,23		
		dtto , ale pol. č. 188 , 766-D2. 18 1x:-(1,40+2,10*2)*(0,12+0,05*2)		-1,23		
		dtto , ale pol. č. 189 , 766-D2. 19 2x:- (1,40+2,10*2)*(0,12+0,05*2)*2		-2,46		
		dtto , ale pol. č. 190 , 766-D2. 20 1x:-(1,45+2,10*2)*(0,12+0,05*2)		-1,24		
		dtto , ale pol. č. 194 , 766-D2. 24 1x :-(1,60+2,10*2)*(0,16+0,05*2)		-1,51		
		dtto , ale pol. č. 197 , 766-D2. 27 1x:-(1,60+2,10*2)*(0,12+0,05*2)		-1,28		
		dtto , ale pol. č. 201 , 766-D2. 31 2x:- (0,70+2,10*2)*(0,12+0,05*2)*2		-2,16		
		dtto , ale pol. č. 202 , 766-D2. 32 1x:-(0,80+2,10*2)*(0,12+0,05*2)		-1,10		
		dtto , ale pol. č. 203 , 766-D2. 33 3x :- (0,90+2,10*2)*(0,12+0,05*2)*3		-3,37		
		dtto , ale pol. č. 204 , 766-D2. 34 2x :- (0,70+2,10*2)*(0,12+0,05*2)*2		-2,16		
		dtto , ale pol. č. 205 , 766-D2. 35 4x:- (0,90+2,10*2)*(0,16+0,05*2)*4		-5,30		
		dtto , ale pol. č. 206 , 766-D2. 36 1x:-(0,90+2,10*2)*(0,12+0,05*2)		-1,12		
		dtto , ale pol. č. 207 , 766-D2. 37 4x:- (1,40+2,10*2)*(0,12+0,05*2)*4		-4,93		


## Položkový rozpočet

Stavba :	21/2014VP CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JESENÍK	Rozpočet: 1.2.08MP.
Objekt :	SO 01.2 Přístavba	Změna technického řešení povrchové úpravy zárubní.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dtto , ale pol. č. 208 , 766-D2. 38 1x :-(1,40+2,10*2)*(0,12+0,05*2)		-1,23		
		dtto , ale pol. č. 211 , 766-D2. 41 1x :-(0,90+2,10*2)*(0,16+0,05*2)		-1,33		
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>-15 756,69</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1.3.08MP. Změna technického řešení povrchů	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>SO 01.3</b>	<b>Krčok</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>21/2014VP</b>	<b>CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JESENÍK</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ateliér Velehradský, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ateliér Velehradský, s.r.o.		
Objednatel	Město Jeseník		
Dodavatel	RAKORD - R & R, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	21/2014
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	-2 369		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-2 369		
HZS	0		
ZRN+HZS	-2 369	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-2 369	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno : <i>ing. Rajt</i>	Jméno :
Datum :		Datum : <i>11.1.2015</i>	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		-2 369 Kč
DPH	15,0 %		-355 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-2 724 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	21/2014VP CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JESENÍK	Rozpočet :	1.3.08MP.
Objekt :	SO 01.3 Krčok	Změna technického řešení povrchové úpravy	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
783 Nátěry	0	-2 369	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>-2 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	21/2014VP CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JESENÍK	Rozpočet: 1.3.08MP.
Objekt :	SO 01.3 Krček	Změna technického řešení povrchové úpravy zárubní.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
1	783242099	Povrchová úprava - práškové lakování - KOMAXIT RAL 9006, 7016 - jemná struktura	m2	-13,02	182,00	-2 369,09
		z pol. č. 158 stav. dílu 766 Smluvního rozpočtu :				
		766-D3 02 1x:- $(1,10+2,10*2)*(0,05+0,05*2)$		-0,80		
		dtto , ale pol. č. 160 , 766-D3 04 1x:- $(0,70+2,10*2)*(0,12+0,05*2)$		-1,08		
		dtto , ale pol. č. 161 , 766-D3 05 1x:- $(0,60+2,10*2)*(0,16+0,05*2)$		-1,25		
		dtto , ale pol. č. 162 , 766-D3 06 1x:- $(0,60+2,10*2)*(0,12+0,05*2)$		-1,06		
		dtto , ale pol. č. 163 , 766-D3 07 1x:- $(0,80+2,10*2)*(0,16+0,05*2)$		-1,30		
		dtto , ale pol. č. 164 , 766-D3 08 1x:- $(1,00+2,10*2)*(0,10+0,05*2)$		-1,04		
		dtto , ale pol. č. 165 , 766-D3 09 5x:- $(0,80+2,10*2)*(0,16+0,05*2)*5$		-6,50		
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>-2 369,09</b>